

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                     | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       |      |             |            | Construcción de Vías de Comunicación y Conexos                   |               |                       | 13,375,555.00          | 4,453,037.04                          | 4,131,057.83           | 321,979.21          | 12,771,296.00       | 168,793.84     | 12,940,089.84 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 4,131,057.83         | 9,413,291.01            |
| 01       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAÑONES       | X             |                       | 1,353,194.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,353,194.00        | 0.00           | 1,353,194.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,353,194.00            |
| 01       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA UNION          | X             |                       | 1,353,194.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,353,194.00        | 0.00           | 1,353,194.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,353,194.00            |
| 01       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ANTONIA II     | X             |                       | 1,353,194.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,353,194.00        | 0.00           | 1,353,194.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,353,194.00            |
| 01       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS CASTILLOS     | X             |                       | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | 0.00           | 900,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 900,000.00              |
| 01       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LA VILLA ESTRELLA    | X             |                       | 1,454,259.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 850,000.00          | 0.00           | 850,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,454,259.00            |
| 01       | 0056 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA BOMBA          | X             |                       | 601,420.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 601,420.00          | 0.00           | 601,420.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 601,420.00              |
| 01       | 0057 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MAL NOMBRE        | X             |                       | 1,278,018.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,278,018.00        | 0.00           | 1,278,018.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,278,018.00            |
| 01       | 0058 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR MARICAO           | X             |                       | 1,278,017.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,278,017.00        | 0.00           | 1,278,017.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,278,017.00            |
| 01       | 0059 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL INVI           | X             |                       | 451,065.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 451,065.00          | 0.00           | 451,065.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 451,065.00              |
| 01       | 0060 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOMA DE VILLA MELLA  | X             |                       | 451,065.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 451,065.00          | 0.00           | 451,065.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 451,065.00              |
| 01       | 0061 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR JUAN PABLO DUARTE | X             |                       | 451,065.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 451,065.00          | 0.00           | 451,065.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 451,065.00              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                     | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                                | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 01       | 0062 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PARA SER INVERRTIDO EN EL SECTOR LOMA DE FELIX |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 01       | 0063 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR FERRGUS.                          | X             |                       | 451,064.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 451,064.00          | 0.00           | 451,064.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 451,064.00              |
| 01       | 0064 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO                |               |                       | 0.00                   | 2,645,579.93                          | 2,447,392.64           | 198,187.29          | 0.00                | 100,877.32     | 100,877.32   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 2,447,392.64         | -2,346,515.32           |
| 01       | 0065 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SECTOR LOMA DE FELIZ                        |               |                       | 0.00                   | 813,425.24                            | 761,736.01             | 51,689.23           | 0.00                | 31,192.59      | 31,192.59    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 761,736.01           | -730,543.42             |
| 01       | 0066 |             |            | CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN SECTOR DE SAN PABLO                          |               |                       | 0.00                   | 994,031.87                            | 921,929.18             | 72,102.69           | 0.00                | 36,723.93      | 36,723.93    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 921,929.18           | -885,205.25             |
| 02       |      |             |            | Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación                           |               |                       | 900,000.00             | 509,177.00                            | 509,177.00             | 0.00                | 900,000.00          | 640,000.00     | 1,540,000.00 | 0.00                            | 100,000.00             | 100,000.00                  | 0.00                                               | 609,177.00           | 930,823.00              |
| 02       | 0051 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN VARIOS SECTORES                               |               |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 02       | 0052 |             |            | REPARACION DE CAMINO VECINALES RANCHO ARRIBA.                                    | X             |                       | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 02       | 0053 |             |            | REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LOS ROJAS                                     | X             |                       | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 02       | 0054 |             |            | REPARACION DE CAMINI VECINALES REVENTON SANTANA                                  | X             |                       | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 100,000.00              |
| 02       | 0055 |             |            | REPARACION DE CALLE EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL                    |               |                       | 0.00                   | 509,177.00                            | 509,177.00             | 0.00                | 0.00                | 640,000.00     | 640,000.00   | 0.00                            | 100,000.00             | 100,000.00                  | 0.00                                               | 609,177.00           | 30,823.00               |
| 03       |      |             |            | Construcción de Instalaciones Deportivas                                         |               |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 03       | 0051 |             |            | Construccion canch de Baloncesto en la Ceiba                                     | X             |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 600,000.00              |
| 04       |      |             |            | Reparación de Instalaciones Deportivas                                           |               |                       | 154,614.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 154,614.00          | 0.00           | 154,614.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 154,614.00              |
| 04       | 0051 |             |            | Reparacion del Dugout Play de la Ceiba                                           | X             |                       | 154,614.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 154,614.00          | 0.00           | 154,614.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 154,614.00              |
| 05       |      |             |            | Construcción Instalaciones Recreativas                                           |               |                       | 0.00                   | 590,552.95                            | 562,670.87             | 27,882.08           | 0.00                | 743,388.09     | 743,388.09   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 562,670.87           | 180,717.22              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                      | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                 | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 05       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE PARQUESITO EN EL SECTOR SAN JOAQUIN               |               |                       | 0.00                   | 590,552.95                            | 562,670.87             | 27,882.08           | 0.00                | 743,388.09     | 743,388.09   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 562,670.87           | 180,717.22              |
| 07       |      |             |            | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas |               |                       | 1,200,000.00           | 1,750,199.60                          | 1,750,199.60           | 0.00                | 1,200,000.00        | 2,795,800.60   | 3,995,800.60 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 1,750,199.60         | 2,245,601.00            |
| 07       | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN EL PUEBLO DE LA VICTORIA             |               |                       | 1,200,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,200,000.00        | 0.00           | 1,200,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,200,000.00            |
| 07       | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN LA CEIBA                       |               |                       | 0.00                   | 400,647.40                            | 400,647.40             | 0.00                | 0.00                | 699,353.00     | 699,353.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 400,647.40           | 298,705.60              |
| 07       | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN SECTOR EN PALMILLA             |               |                       | 0.00                   | 400,647.40                            | 400,647.40             | 0.00                | 0.00                | 699,352.40     | 699,352.40   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 400,647.40           | 298,705.00              |
| 07       | 0054 |             |            | CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL GUANUMA                           |               |                       | 0.00                   | 503,602.40                            | 503,602.40             | 0.00                | 0.00                | 706,397.60     | 706,397.60   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 503,602.40           | 202,795.20              |
| 07       | 0055 |             |            | CONSTRUCCION DE ESCUELA LABORAL EN EL SECTOR LA ANTONIA II        |               |                       | 0.00                   | 445,302.40                            | 445,302.40             | 0.00                | 0.00                | 690,697.60     | 690,697.60   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 445,302.40           | 245,395.20              |
| 08       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas   |               |                       | 1,202,834.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,202,834.00        | 0.00           | 1,202,834.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,202,834.00            |
| 08       | 0051 |             |            | REPARACION DEL CLUB EN EL SECTOR MATA MAMON                       | X             |                       | 1,202,834.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,202,834.00        | 0.00           | 1,202,834.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,202,834.00            |
| 12       |      |             |            | Reparación Infraestructuras Urbanísticas                          |               |                       | 2,361,794.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,361,794.00        | 0.00           | 2,361,794.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,361,794.00            |
| 12       | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA VICTORIA            |               |                       | 2,361,794.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,361,794.00        | 0.00           | 2,361,794.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,361,794.00            |
| 14       |      |             |            | Reparación Edificaciones Municipales                              |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 14       | 0051 |             |            | REPARACION DE LA JUNTA MUNICIPAL                                  |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,000,000.00            |
| 16       |      |             |            | Reparación en Cementerios                                         |               |                       | 1,052,484.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,052,484.00        | 0.00           | 1,052,484.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,052,484.00            |
| 16       | 0051 |             |            | REPARACION DEL CEMENTERIO EN EL SECTOR GUANUMA                    | X             |                       | 1,052,484.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,052,484.00        | 0.00           | 1,052,484.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 1,052,484.00            |
| 17       |      |             |            | Construcción Instalaciones Productivas                            |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 17       | 0051 |             |            | Construcion de Estanque de Peces en Varios Sectores.              |               |                       | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 200,000.00              |
| 24       |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                      |               |                       | 350,000.00             | 2,190,919.20                          | 2,066,523.74           | 124,395.46          | 350,000.00          | 1,749,708.59   | 2,099,708.59 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 2,066,523.74         | 33,184.85               |