

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha	trimes deudas ante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	
24	0058			CONSTRUCCION MINI-ACUEDUCTO EN EL SECTOR VILLA BLANCA 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,100.91	10,100.91	
24	0059			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTOS EN EL SECTOR JUAN TOMAS 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,332.70	213,332.70	0.00	145,302.42	145,302.42	
24	0060			CONSTRUCCION DE MINI-ACUEDUCTOR EN EL SECTOR DEL SIETE 18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,065.34	217,065.34	0.00	0.00	0.00	
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	
25	0051			REPARACION CANADA EN EL SECTOR DE LOS GUANDULES	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
25	0052			REPARACION DE MINI ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ARRIBA	X	2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	
Total General RD\$							22,380,522.00	0.00	0.00	0.00	22,380,522.00	6,117,876.67	28,498,398.67	0.00	3,357,916.47	3,357,916.47	



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

