

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470,000.00	4,470,000.00	0.00	1,154,093.34	1,154,093.34	0.00	1,154,093.34	3,315,906.66
01	0051			Construcion de Aceras y Contenes de varios sectores de este municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	646,422.07	646,422.07	0.00	646,422.07	2,003,577.93
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOMA DE FELIZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	165,824.24	165,824.24	0.00	165,824.24	654,175.76
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SAN PABLO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	341,847.03	341,847.03	0.00	341,847.03	658,152.97
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	50,993.15	50,993.15	0.00	50,993.15	729,006.85
02	0051			REPARACION DE CALLES EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	50,993.15	50,993.15	0.00	50,993.15	729,006.85
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,099,556.00	0.00	0.00	0.00	1,099,556.00	0.00	1,099,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,556.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUESITO EN SAN JOAQUIN			1,099,556.00	0.00	0.00	0.00	1,099,556.00	0.00	1,099,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,556.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			3,899,885.00	0.00	0.00	0.00	3,899,885.00	0.00	3,899,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,885.00
07	0051			CONST. ESCUELA LABORAL EN ANTONIO II	X	1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
07	0052			CONST. ESCUELA LABORAL EN LA CEIBA	X		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0053			CONST. ESCUELA LABORAL EN LA PALMITA	X		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
07	0054			CONST. ESCUELA LABORAL EN GUANUMA A.	X		699,885.00	0.00	0.00	0.00	699,885.00	0.00	699,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,885.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			99,720.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00
08	0051			REPARACION DE CAPILLA EN LAS CAOBAS	X	1	99,720.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00	0.00	99,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,720.00
20				Reparación de Viviendas			710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051			REPARACION DE 8 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL		1	710,000.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	-710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: 7250 Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23	0051			INSTALACION ELECTRICA EN LOS USEBITOS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0052			DOS TRANSFORMACIONE SDOS POSTES EN EL OCHO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			4,199,192.00	0.00	0.00	0.00	4,199,192.00	310,000.00	4,509,192.00	0.00	121,737.99	121,737.99	0.00	121,737.99	4,387,454.01
24	0051			CONST. DE POZOS FILTRANTE EN LA UNION	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0052			CONST. DE POZOS FILTRANTE EN EL BARRIO M.	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0053			CONST. DE POZOS FILTRANTE EN EL BARIO S.D	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0054			CONST. DE POZOS FILTRANTES EN CAMPO VERDE		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0055			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN LOS MERCEDES			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0056			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN LOS JARDINES DEL S.			349,802.00	0.00	0.00	0.00	349,802.00	0.00	349,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,802.00
24	0057			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN VILLA BLANCA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0058			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN LA CAMPAÑA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0059			CONST. DE MINI ACUEDUCTO EN BUENOS AIRES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0060			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN VILLA MARINO			299,802.00	0.00	0.00	0.00	299,802.00	0.00	299,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,802.00
24	0061			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN EL CRUCE LA GINA			299,786.00	0.00	0.00	0.00	299,786.00	0.00	299,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,786.00
24	0062			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN JUAN TOMAS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
24	0064			CONST. DE MINI-ACUEDUCTO EN EL SIETE			299,868.00	0.00	0.00	0.00	299,868.00	0.00	299,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,868.00