

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			10,325,000.00	0.00	0.00	0.00	10,325,000.00	1,627,572.00	11,952,572.00	0.00	43,130.00	43,130.00	0.00	0.00	43,130.00	11,909,442.00
01	0051			Rotulación de calles en varios sectores del municipio			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,130.00	43,130.00	0.00	0.00	43,130.00	456,870.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA PRIMAVERA II	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO SAN PABLO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CERRO DE VALENCIA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS REDIMIDOS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CANAAN	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN SOL DE LUZ	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TIERRA PROMETIDA (LA SABANA)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LUZ HERMOSA	X	1	354,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LAS MERCEDES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN PABLO DUARTE	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS CASTILLOS	X	1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0063			ENCACHE CANADA EL BAMBU	X	2	392,000.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CRUCE LA BOMBA	X	2	609,600.00	0.00	0.00	0.00	609,600.00	0.00	609,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,600.00
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUAN TOMAS	X	2	592,800.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00	0.00	592,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
01	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA YUCA VILLA ESTRELLA	X	2	931,600.00	0.00	0.00	0.00	931,600.00	0.00	931,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,600.00
01	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO	X	2	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00
01	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RANCHO ARRIBA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0069			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES JUNTA DE VECINOS EL BATEY	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0070			Contruccion camino vecinal (paseo) Hacienda estrella		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0071			Construcción de aceras y contenes en varios sectores de la comunidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,572.00	1,627,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,572.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,900,000.00
02	0051			Raparacion de caminos vecinales en varios sectores del municipio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	1,900,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			677,600.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00	0.00	677,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL CRUCE LA GINA	X	2	677,600.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00	0.00	677,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,600.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			979,800.00	0.00	0.00	0.00	979,800.00	0.00	979,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,800.00
04	0051			Reparacion de diferentes canchas en la comunidad		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
04	0052			REPARACION PLAY DE BASE BALL EN MATA MAMON	X	2	679,800.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00	0.00	679,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05	0051			Construccion en boulevard en la victoria		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	-400,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
06	0051			Reparacion ed parques en la comunidad (remozamiento)		2	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +1-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +1-13 -19	
06	0052			REPARACION PARQUE MILITAR (REMOZAMIENTO)	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
07	0051			CONSTRUCCION IGLESIA EL JOBO (TERMINACION)	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN HACIENDA ESTRELLA	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0051			Construcción de estatua o busto alucivo		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,140.09	324,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,140.09
14	0051			Reparación de oficinas municipales de junta municipal la Victoria			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,140.09	324,140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,140.09
15				Construcción en Cementerios			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO, LOS RIELES	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
20				Reparación de Viviendas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
20	0051			Reparación de viviendas en la comunidad (programa de arreglo de casas)		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00
24	0051			CONTRUCCION DE POZO EN PARAISO DEL TANQUE	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24	0052			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN DAJAO VILLA MARIA	X	2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
24	0053			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO EN HACIENDA ESTRELLA	X	2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
24	0054			CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO DAJAO VILLA MARIA	X	2	590,000.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			2,127,572.00	0.00	0.00	0.00	2,127,572.00	-527,572.00	1,600,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: 7250

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Victoria

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
25	0051			Reparacion sistema de acueductos en el municipio		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
25	0052			Saneamiento y limpieza de canada en la comunidad		2	1,527,572.00	0.00	0.00	0.00	1,527,572.00	-527,572.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	980,000.00
Total General RD\$							22,829,972.00	0.00	0.00	0.00	22,829,972.00	2,824,140.09	25,654,112.09	0.00	563,130.00	563,130.00	0.00	563,130.00	25,090,982.09

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____